

## Priority 2020 – aktualizováno k 1.5.2020

č.	akce	odhad ceny	slíbený termín	stav
1 H	Oprava odvodňovacích žlabů v dolní části ul.Anenská	100 000,- Kč	X 2020 PD	<b>Havarijní stav 2018.</b> Při větších deštích teče voda ze silnice i z kanalizace do zahrad RD pod komunikací.
2	Osvětlení veřejného prostoru před budovou bývalé školy	HOTOVO	r. 2020	
3	Oprava komunikace ul. Ve svahu I.	HOTOVO v červnu t.r.	r.2020	
4	Kanalizace a rekonstrukce komunikace ul.Drahy	18 500 000,-Kč	???	od r.2010 jsou zpracovávány studie a projektové dokumentace. 2015 akce legislativně připravena, 2.4.2016 pozbylo platnosti stavební povolení. V současné době se řeší alespoň oprava svršku.
5	Úprava komunikace a vybudování chodníku ul.Návrší	110 000,- Kč	r. 2020	V r.2005 na základě petice zahájeny legislativní kroky vč. řešení majetkových poměrů. Po jednání s obyvateli ul.Návrší dne 23.1.2017 akce chodník ukončena pro nesouhlas. Řešení budou 2 místa pro přecházení a oprava míst pro kontejnery.
6	Oprava komunikace Pod Dubovinou	HOTOVO	provedeno listopad 2019	Již jednou opravováno, ale čas ukázal, že nevyhovující technologii.
7	Úprava křižovatky Anenská – Pasíčka (vč.dořešení chybějícího chodníku a opěrných zídek)	8 000 000,- Kč	r.2020 ???	Čeká se na peníze. Nebezpečný úsek pro chodce, místo častých nehod.
8	Rekonstrukce komunikace vč. opěrných zídek ul. Svažitá	2 500 000,- Kč		Měnil se projektant. Akce v přípravě.
9	Oprava komunikace ul.Březová	1 500 000,- Kč		Měnil se projektant. Akce v přípravě
10	Oprava komunikace Průkop.	Nová priorita.		Spojit s akcí Drahy.
11	Oprava komunikace konec ulice Pasíčka („točna“) a celkové dořešení situace.	Nová priorita.		Letos oprava výtluč. Dořešit staticky nestabilní garáže a parkování vraků.
12	Dovybavení sportoviště pod autoservisem	Staronová priorita.	r.2020	Doplnění sloupků, sítí, zamykatelné lavice.